

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SXD-KHĐT
V/v chấp thuận tiến độ thi công
chi tiết gói thầu thi công xây dựng
công trình: Sửa chữa các tuyến
đường: Tuyến ĐH.11 (xã Sa Bình,
Ya Ly); ĐH.14 (xã Ya Ly) và
tuyến ĐH.16 (xã Sa Thầy)

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2026

Kính gửi:

- Công ty TNHH Tam Anh ATP;
- Công ty TNHH TVXD tổng hợp cầu đường Bình Định;
- Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng giao thông 24-3;
- Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Anh Vũ.

Xét đề nghị của đơn vị tư vấn quản lý dự án (Công ty TNHH Tam Anh ATP) tại Văn bản số 01/CV-QLDA-DH11 ngày 16/8/2026 về việc trình chấp thuận tiến độ thi công chi tiết gói thầu thi công xây dựng công trình: Sửa chữa các tuyến đường: Tuyến ĐH.11 (xã Sa Bình, Ya Ly); ĐH.14 (xã Ya Ly) và tuyến ĐH.16 (xã Sa Thầy).

Qua xem xét, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận tiến độ thi công chi tiết gói thầu thi công xây dựng công trình: Sửa chữa các tuyến đường: Tuyến ĐH.11 (xã Sa Bình, Ya Ly); ĐH.14 (xã Ya Ly) và tuyến ĐH.16 (xã Sa Thầy), cụ thể như sau:

- Ngày khởi công: 05/8/2026; Ngày hoàn thành: 02/11/2026.
- Tổng thời gian thi công là 90 ngày, kể cả các ngày nghỉ và ngày lễ.
- Giá trị hoàn thành theo kế hoạch:

TT	Thời gian	Giá trị hoàn thành (đồng)	Lũy kế (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Tháng 8/2026	1.744.855.077	1.744.855.077	10,1
-	Công ty 24/3	1.678.627.769	1.678.627.769	
-	Công ty Anh Vũ	66.227.308	66.227.308	
2	Tháng 9/2026	4.798.342.337	6.543.197.414	37,9
-	Công ty 24/3	4.017.135.782	5.695.763.551	
-	Công ty Anh Vũ	781.206.555	847.433.863	
3	Tháng 10/2026	10.187.640.454	16.730.837.868	96,9
-	Công ty 24/3	3.331.154.766	9.026.918.317	
-	Công ty Anh Vũ	6.856.485.688	7.703.919.551	

TT	Thời gian	Giá trị hoàn thành (đồng)	Lũy kế (đồng)	Tỷ lệ (%)
4	Tháng 11/2026	526.559.033	17.257.396.901	100
-	<i>Công ty 24/3</i>	<i>190.726.089</i>	<i>9.217.644.406</i>	
-	<i>Công ty Anh Vũ</i>	<i>335.832.944</i>	<i>8.039.752.495</i>	

(Biểu tiến độ chi tiết kèm theo văn bản).

2. Trên cơ sở tiến độ thi công đã được chấp thuận, yêu cầu nhà thầu thi công (*Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng giao thông 24-3; Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Anh Vũ*) khẩn trương tập kết vật liệu, xe máy, thiết bị và nhân lực như đã đề xuất trong HSDT để thi công hoàn thành toàn bộ công trình bảo đảm tiến độ và chất lượng.

3. Giao đơn vị tư vấn giám sát (*Công ty TNHH TVXD tổng hợp cầu đường Bình Định*)

- Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà thầu thi công tổ chức triển khai thi công theo đúng tiến độ đã được chủ đầu tư chấp thuận, bảo đảm chất lượng và thẩm mỹ công trình.

- Thường xuyên cập nhật tiến độ thực hiện của nhà thầu thi công, kịp thời báo cáo đơn vị tư vấn quản lý dự án, chủ đầu tư để theo dõi, chỉ đạo. Trường hợp nhà thầu thi công chậm trễ, kịp thời báo cáo chủ đầu tư để chỉ đạo xử lý.

4. Giao đơn vị tư vấn quản lý dự án (*Công ty TNHH Tam Anh ATP*)

- Quản lý chặt chẽ hiện trường; hướng dẫn, đôn đốc và yêu cầu nhà thầu thi công, tư vấn giám sát thực hiện các thủ tục liên quan đến phạm vi, kế hoạch công việc; khối lượng công việc; chất lượng xây dựng; tiến độ thực hiện; chi phí đầu tư xây dựng; an toàn trong thi công xây dựng; bảo vệ môi trường trong xây dựng và các quy định khác có liên quan; đồng thời đôn đốc các nhà thầu tập trung vật liệu, nhân lực, thiết bị để thi công hoàn thành theo tiến độ của hợp đồng.

- Đề xuất chủ đầu tư xử lý đơn vị thi công chậm trễ tiến độ đã được chấp thuận, tham mưu chủ đầu tư xử phạt vi phạm hợp đồng theo quy định của hợp đồng.

Yêu cầu các đơn vị nêu trên khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Phó Giám đốc Sở (M.V.Hà);
- Lưu: VT, KHĐT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Mai Văn Hà