

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SXD-KHĐT
V/v chấp thuận tiến độ thi công
chi tiết gói thầu thi công xây
dựng công trình: Sửa chữa các
tuyến đường: Tuyến Thạch
Nham -Sơn Linh (xã Sơn Hạ);
Tuyến ĐH.51 đoạn Nghĩa 4
Nghĩa Lâm - Biểu Qua (xã
Phước Giang và xã Sơn Mai) và
tuyến ĐH.16B (xã Thọ Phong)

Quảng Ngãi, ngày tháng 8 năm 2026

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây lắp Minh Hưng;
- Liên danh Công ty TNHH TV&XD Công Minh - Công ty TNHH TV&XD Trọng Thành;
- LIÊN DANH THI CÔNG TUYẾN: THẠCH NHAM - NGHĨA LÂM - THỌ PHONG.

Xét đề nghị của đơn vị Tư vấn quản lý dự án (*Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây lắp Minh Hưng*) tại Văn bản số 03/CV-QLDA-51&16B ngày 12/8/2026 về việc đề nghị chấp thuận tiến độ thi công xây dựng công trình công trình: Sửa chữa các tuyến đường: Tuyến Thạch Nham - Sơn Linh (xã Sơn Hạ); Tuyến ĐH.51 đoạn Nghĩa 4 Nghĩa Lâm - Biểu Qua (xã Phước Giang và xã Sơn Mai) và tuyến ĐH.16B (xã Thọ Phong).

Qua xem xét, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận tiến độ thi công chi tiết gói thầu thi công xây dựng công trình: Sửa chữa các tuyến đường: Tuyến Thạch Nham -Sơn Linh (xã Sơn Hạ); Tuyến ĐH.51 đoạn Nghĩa 4 Nghĩa Lâm - Biểu Qua (xã Phước Giang và xã Sơn Mai) và tuyến ĐH.16B (xã Thọ Phong), cụ thể như sau:

- Ngày khởi công: 30/7/2026; Ngày hoàn thành: 28/10/2026.
- Tổng thời gian thi công là 90 ngày, kể cả các ngày nghỉ và ngày lễ.
- Giá trị hoàn thành theo kế hoạch:

Tt	Thời gian	Giá trị hoàn thành (đồng)	Lũy kế (đồng)	Tỷ lệ (%)
I	Tháng 8/2026	1.030.888.000	1.030.888.000	6,42%
I.1	Tuần 3 tháng 8/2026	171.587.000	171.587.000	1,06%

Tt	Thời gian	Giá trị hoàn thành (đồng)	Lũy kế (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tấn Thịnh	130.317.000	130.317.000	1,76%
2	Công ty TNHH MTV TM và XD Ánh Quang	41.270.000	41.270.000	1,30%
3	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Phước Tâm Đức	-	-	-
4	Công ty CP Xây dựng giao thông Quảng Ngãi	-	-	
I.4	Tuần 4 tháng 8/2026	859.301.000	1.030.888.000	6,43%
1	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tấn Thịnh	611.216.000	741.533.000	10,01%
2	Công ty TNHH MTV TM và XD Ánh Quang	123.810.000	165.080.000	5,21%
3	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Phước Tâm Đức	124.275.000	124.275.000	2,51%
4	Công ty CP Xây dựng giao thông Quảng Ngãi			
II	Tháng 9/2026	6.291.495.000	7.322.383.000	45,65%
II.1	Tuần 1 tháng 9/2026	2.221.950.000	3.252.383.000	20,27
1	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tấn Thịnh	611.216.000	1.352.749.000	18,29%
2	Công ty TNHH MTV TM và XD Ánh Quang	1.486.459.000	1.651.539.000	52,83%
3	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Phước Tâm Đức	124.275.000	248.550.00	5,02%
4	Công ty CP Xây dựng giao thông Quảng Ngãi			
II.2	Tuần 2 tháng 9/2026	1.627.367.000	4.880.205.000	30,42%
1	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tấn Thịnh	611.216.000	1.936.965.000	26,52%
2	Công ty TNHH MTV TM và XD Ánh Quang	891.876.000	2.543.415.000	80,20%
3	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Phước Tâm Đức	124.275.000	372.825.000	7,5%
4	Công ty CP Xây dựng giao thông Quảng Ngãi			
II.3	Tuần 3 tháng 9/2026	1.518.381.000	6.398.586.000	39,89%
1	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tấn Thịnh	799.522.000	2.763.487.000	37,32%

Tt	Thời gian	Giá trị hoàn thành (đồng)	Lũy kế (đồng)	Tỷ lệ (%)
2	Công ty TNHH MTV TM và XD Ánh Quang	594.584.000	3.137.999.000	98,96%
3	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Phước Tâm Đức	124.275.000	497.100.000	10,05%
4	Công ty CP Xây dựng giao thông Quảng Ngãi			
II.4	Tuần 4 tháng 9/2026	923.797.000	7.322.383.000	45,56%
1	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tấn Thịnh	799.522.000	3.563.009.000	48,12%
2	Công ty TNHH MTV TM và XD Ánh Quang	0	3.137.999.000	98,96%
3	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Phước Tâm Đức	124.275.000	621.375.000	12,56
4	Công ty CP Xây dựng giao thông Quảng Ngãi			
III	Tháng 10/2026	8.717.788.000	16.040.171.000	100%
III.1	Tuần 1 tháng 10/2026	2.671.058.00	9.993.441.000	62,30%
1	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tấn Thịnh	530.403.000	4.093.412.000	55,28%
2	Công ty TNHH MTV TM và XD Ánh Quang	0	3.137.999.000	98,96%
3	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Phước Tâm Đức	2.140.655.000	2.762.030.000	55,84%
4	Công ty CP Xây dựng giao thông Quảng Ngãi			
III.2	Tuần 2 tháng 10/2026	2.671.058.000	12.664.499.000	78,95
1	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tấn Thịnh	530.403.00	4.623.815.000	62,45%
2	Công ty TNHH MTV TM và XD Ánh Quang	0	3.137.999.000	98,96%
3	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Phước Tâm Đức	2.140.655.000	4.902.685.000	99,13%
4	Công ty CP Xây dựng giao thông Quảng Ngãi			0
III.3	Tuần 3 tháng 10/2026	3.375.672.000	16.040.171.000	100%
1	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tấn Thịnh	2.780.585.000	7.404.400.000	100%
2	Công ty TNHH MTV TM và XD Ánh Quang	32.948.000	3.170.947.000	100%
3	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Phước Tâm Đức	43.051.000	4.945.736.000	100%

Tt	Thời gian	Giá trị hoàn thành (đồng)	Lũy kế (đồng)	Tỷ lệ (%)
4	Công ty CP Xây dựng giao thông Quảng Ngãi	519.088.000	519.088.000	100%

2. Trên cơ sở tiến độ thi công đã được chấp thuận, yêu cầu nhà thầu thi công (*LIÊN DANH THI CÔNG TUYỂN: THẠCH NHAM - NGHĨA LÂM - THỌ PHONG*) khẩn trương tập kết vật liệu, xe máy, thiết bị và nhân lực như đã đề xuất trong Hồ sơ dự thầu để thi công hoàn thành toàn bộ công trình bảo đảm tiến độ và chất lượng.

3. Giao đơn vị Tư vấn giám sát (*Liên danh Công ty TNHH TV&XD Công Minh - Công ty TNHH TV&XD Trọng Thành*)

- Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà thầu thi công tổ chức triển khai thi công theo đúng tiến độ đã được chủ đầu tư chấp thuận, bảo đảm chất lượng và thẩm mỹ công trình.

- Thường xuyên cập nhật tiến độ thực hiện của nhà thầu thi công, kịp thời báo cáo đơn vị tư vấn quản lý dự án, chủ đầu tư để theo dõi, chỉ đạo. Trường hợp nhà thầu thi công thi công chậm trễ, kịp thời báo cáo chủ đầu tư để chỉ đạo xử lý.

4. Giao đơn vị tư vấn quản lý dự án

- Quản lý chặt chẽ hiện trường; hướng dẫn, đôn đốc và yêu cầu nhà thầu thi công, tư vấn giám sát thực hiện các thủ tục liên quan đến phạm vi, kế hoạch công việc; khối lượng công việc; chất lượng xây dựng; tiến độ thực hiện; chi phí đầu tư xây dựng; an toàn trong thi công xây dựng; bảo vệ môi trường trong xây dựng và các quy định khác có liên quan; đồng thời đôn đốc các nhà thầu tập trung vật liệu, nhân lực, thiết bị để thi công hoàn thành theo tiến độ của hợp đồng.

- Đề xuất chủ đầu tư xử lý đơn vị thi công chậm trễ tiến độ đã được chấp thuận, tham mưu chủ đầu tư xử phạt vi phạm hợp đồng theo quy định của hợp đồng.

Yêu cầu các đơn vị nêu trên khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Phó Giám đốc Sở (M.V.Hà);
- Lưu: VT, KHĐT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Mai Văn Hà