

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SXD-KHĐT

Quảng Ngãi, ngày tháng 9 năm 2026

V/v chậm tiến độ thi công công
trình: Sửa chữa các tuyến đường:
Tuyến Thạch Nham -Sơn Linh
(xã Sơn Hạ); Tuyến ĐH.51 đoạn
Nghĩa 4 Nghĩa Lâm - Biểu Qua
(xã Phước Giang và xã Sơn
Mai) và tuyến ĐH.16B (xã Thọ
Phong)

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây lắp Minh Hưng;
- Liên danh Công ty TNHH TV&XD Công Minh - Công ty TNHH TV&XD Trọng Thành;
- LIÊN DANH THI CÔNG TUYẾN: THẠCH NHAM - NGHĨA LÂM - THỌ PHONG (Liên danh Công ty CPĐT và XD Tấn Thịnh, Công ty CPĐT và XD Phước Tâm Đức, Công ty CP Xây dựng giao thông Quảng Ngãi; nhà thầu phụ: Công ty TNHH MTV TM và XD Ánh Quang).

Theo Văn bản số 6492/SXD-KHĐT ngày 20/8/2026 của Sở Xây dựng (*Chủ đầu tư*) về việc chấp thuận tiến độ thi công chi tiết gói thầu thi công xây dựng công trình: Sửa chữa các tuyến đường: Tuyến Thạch Nham -Sơn Linh (xã Sơn Hạ); Tuyến ĐH.51 đoạn Nghĩa 4 Nghĩa Lâm - Biểu Qua (xã Phước Giang và xã Sơn Mai) và tuyến ĐH.16B (xã Thọ Phong);

Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng số 187/2026/HĐ-XD ngày 27/7/2026 đã ký kết giữa Sở Xây dựng với LIÊN DANH THI CÔNG TUYẾN: THẠCH NHAM - NGHĨA LÂM - THỌ PHONG (*Nhà thầu thi công*) gói thầu Thi công xây dựng công trình, công trình Sửa chữa các tuyến đường: Tuyến Thạch Nham -Sơn Linh (xã Sơn Hạ); Tuyến ĐH.51 đoạn Nghĩa 4 Nghĩa Lâm - Biểu Qua (xã Phước Giang và xã Sơn Mai) và tuyến ĐH.16B (xã Thọ Phong);

Trên cơ sở báo cáo của đơn vị tư vấn quản lý dự án (*Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây lắp Minh Hưng*) tại Văn bản số 06/BC-QLDA-51&16B ngày 16/9/2026 về tình hình triển khai thi công công trình, cụ thể như sau:

- Đến ngày 15/9/2026, sau 48 ngày triển khai thi công, giá trị thực hiện của Nhà thầu thi công đạt khoảng 0,3 tỷ đồng/16,04 tỷ đồng, tương ứng 1,87% giá trị hợp đồng; trong khi theo tiến độ thi công được duyệt, giá trị thực hiện phải đạt khoảng 4,851 tỷ đồng, tương ứng 6,18% giá trị được duyệt. Như vậy, tiến độ thi công của Liên danh nhà thầu chậm 93,82%, tương ứng khoảng 4,55 tỷ đồng.

- Đối với từng nhà thầu: Công ty CPĐT và XD Tấn Thịnh thực hiện khoảng 0,3/7,404 tỷ đồng, đạt khoảng 4,051% giá trị hợp đồng, chậm 85% tiến độ được duyệt; Công ty TNHH MTV TM và XD Ánh Quang chưa triển khai, giá trị thực hiện 0/2,543 tỷ đồng; Công ty CPĐT và XD Phước Tâm Đức chưa triển khai, giá trị thực hiện 0/0,372 tỷ đồng. Nguyên nhân chậm tiến độ do các nhà thầu chậm triển khai thi công ngoài hiện trường, công tác huy động thiết bị, nhân sự chưa bảo đảm theo hồ sơ dự thầu và đệ trình của nhà thầu.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện công trình, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Chủ đầu tư phê bình (lần 1) đối với Nhà thầu thi công (trừ Công ty CP Xây dựng giao thông Quảng Ngãi) và yêu cầu Nhà thầu thi công phải chấn chỉnh, có văn bản cam kết khắc phục chậm trễ gửi đến Sở Xây dựng và đồng gửi các đơn vị tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ban hành văn bản này.

Đối với Công ty CPĐT và XD Tấn Thịnh, là nhà thầu chính (có nhà thầu phụ Công ty TNHH MTV TM và XD Ánh Quang) yêu cầu chủ động tổ chức, điều phối, kiểm tra và đôn đốc nhà thầu phụ triển khai phần công việc được giao; chịu trách nhiệm phối hợp, bảo đảm tiến độ thực hiện phần công việc của nhà thầu phụ không ảnh hưởng đến tiến độ chung của công trình.

2. Nhà thầu thi công khẩn trương rà soát, điều chỉnh kế hoạch tổ chức thi công; tăng cường huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư và các nguồn lực cần thiết; xây dựng biện pháp thi công cụ thể nhằm bù đắp khối lượng đã chậm, bảo đảm hoàn thành công trình theo đúng tiến độ, chất lượng và các nội dung của hợp đồng đã ký kết.

3. Đối với đơn vị tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát (*Liên danh Công ty TNHH TV&XD Công Minh - Công ty TNHH TV&XD Trọng Thành*): yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà thầu thi công thực hiện đúng tiến độ đã được chấp thuận; thường xuyên đánh giá tình hình thực hiện, kịp thời báo cáo Sở Xây dựng các khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp xử lý đối với trường hợp nhà thầu tiếp tục chậm tiến độ.

Yêu cầu các đơn vị nêu trên khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Phó Giám đốc Sở (M.V.Hà);
- Lưu: VT, KHĐT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Mai Văn Hà