

Số: /SXD-KHĐT

Quảng Ngãi, ngày tháng 8 năm 2026

V/v báo cáo danh mục dự án
chuyển tiếp trong kế hoạch
đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2026 – 2030 nguồn vốn
ngân sách địa phương

Kính gửi: Sở Tài chính

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 6959/STC-THQH ngày 10/8/2026 của Sở Tài chính về việc tiếp tục rà soát, hoàn thiện danh mục dự án chuyển tiếp trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 nguồn vốn ngân sách địa phương. Sau khi rà soát, Sở Xây dựng báo cáo như sau:

Theo danh mục dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, Sở Xây dựng có 02 danh mục dự án chuyển tiếp được giao chủ đầu tư gồm:

1. Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 675 đoạn từ Km0 - Km24:

Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh với tổng mức đầu tư 128.939 triệu đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 (khoảng 116.800 triệu đồng) và các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự án đã hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 12/2024, phát huy hiệu quả đầu tư. Hiện đang trình phê duyệt quyết toán.

Kế hoạch vốn giao năm 2026: 10.000 triệu đồng. Đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2026: 8.429 triệu đồng; số kế hoạch hết nhiệm vụ chi: 1.571 triệu đồng, đề xuất điều chuyển sang dự án Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, ATGT đoạn từ Km0 - Km39+500, Tỉnh lộ 673.

2. Dự án Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, ATGT đoạn từ Km0 - Km39+500, Tỉnh lộ 673:

Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 22/3/2022 của UBND tỉnh với tổng mức đầu tư 144.511 triệu đồng, sử dụng nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 (*nguồn xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước*), nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2026-2030 và các nguồn vốn hợp pháp khác (*ngân sách Trung ương hỗ trợ quản lý, bảo trì đường bộ, ...*).

Dự án phân kỳ thành 02 giai đoạn:

- Giai đoạn 1 đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2024, đã được UBND tỉnh phê duyệt quyết toán và phát huy hiệu quả đầu tư.

- Giai đoạn 2 (2026-2030): Kế hoạch vốn giai đoạn 2026-2030: 36.911

triệu đồng. Kế hoạch vốn giao năm 2026 đã bố trí: 15.000 triệu đồng, trong đó 10.000 triệu đồng từ nguồn xây dựng cơ bản tập trung, 5.000 triệu đồng từ nguồn thu sử dụng đất. Hiện nay, Sở Xây dựng đang triển khai thi công và hoàn thành dự án trong năm 2026, trong đó giải pháp thiết kế được Sở Xây dựng điều chỉnh lại cho phù hợp với thực tế hiện trạng (tại Quyết định số 577/QĐ-SXD ngày 15/4/2026 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, ATGT đoạn từ Km0 - Km39+500, Tỉnh lộ 673 (giai đoạn 2)).

- Kế hoạch vốn còn thiếu trong giai đoạn 2: 21.911 triệu đồng. Vì vậy, đề hoàn thành dự án trong năm 2026, đề nghị Sở Tài chính quan tâm tham mưu bổ sung 21.911 triệu đồng cho dự án trong năm 2026, cụ thể:

+ Điều chuyển 1.571 triệu đồng từ dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 675 đoạn từ Km0 - Km24 (không còn nhiệm vụ chi);

+ Cấp bổ sung 20.340 triệu đồng từ nguồn xây dựng cơ bản tập trung, ngân sách địa phương năm 2026.

Sở Xây dựng cam kết giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

Sở Xây dựng báo cáo như trên để Sở Tài chính tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (b/c);
- PGĐ Sở (P.Mười);
- Lưu: VT, KHĐT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phan Mười