

## THÔNG BÁO

### Về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoàn thành và hiện trường công trình Đường Quốc lộ 1 (Huyện đội) đi Hóc Cam

Hồ sơ của: Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Bình Sơn, địa chỉ: tổ dân phố 4, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Mã số biên nhận: 000.00.42.H48-230517-0002.

Người nộp hồ sơ: ông Mai Ngọc Hiệp, địa chỉ: thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại liên hệ: 0846.897.999

Nội dung yêu cầu giải quyết: về việc đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình Đường Quốc lộ 1 (Huyện đội) đi Hóc Cam.

Sau khi kiểm tra hiện trường chất lượng thi công xây dựng công trình và qua xem xét hồ sơ hoàn thành, Sở Xây dựng đề nghị Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Bình Sơn bổ sung một số hồ sơ quản lý chất lượng và hiện trường công trình như sau:

1. Về hiện trường công trình xây dựng cần hoàn thiện một số nội dung trước khi nghiệm thu hoàn thành công trình như:

- Khắc phục, sửa chữa một số đoạn lát gạch Terazzo vỉa hè bị vỡ góc đảm bảo yêu cầu về chất lượng và mỹ quan. Xử lý một số vết nứt bê tông bó vỉa;

- Kiểm tra, xử lý một số móng trụ biển báo và chiều cao trụ biển báo giao thông đảm bảo theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt.

- Biển báo hiệu giao thông thực hiện đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN41:2019/BGTVT do Tổng cục Đường bộ Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 54/2019/TT-BGTVT ngày 31/12/2019.

- Bổ sung tấm bịt đầu trụ biển báo hiệu giao thông theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt;

- Có biện pháp xử lý vị trí gờ chắn phía Bắc đoạn cuối tuyến để cân đối và phù hợp với độ dốc ngang mặt đường đảm bảo quá trình thoát nước mặt công trình;

- Thay mới toàn bộ cây xanh bị chết trên toàn công trình và tăng cường công tác bảo dưỡng, chăm sóc cây xanh;

- Rà soát, cập nhật biện pháp thi công bê tông bó vữa, bê tông dải phân cách giữa thực tế thi công và hồ sơ thiết kế được duyệt để đảm bảo quá trình thanh quyết toán công trình đúng theo quy định hiện hành.

- Dọn dẹp, vệ sinh tổng thể công trình trước khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

2. Về hồ sơ hoàn thành công trình cần bổ sung một số nội dung sau:

- Bổ sung danh sách các biên bản, nội dung xử lý kỹ thuật trong quá trình thi công;

- Bổ sung đầy đủ thông tin, thành phần trong các biên bản xử lý kỹ thuật và các kết quả thử nghiệm vật liệu đầu vào;

- Bổ sung hồ sơ quản lý chất lượng, chứng chỉ xuất xứ một số loại vật liệu sử dụng cho công trình như: tiếp địa an toàn RL1, tiếp địa trung tính LR4, tủ điều khiển chiếu sáng, dây đồng trần M10...

- Bổ sung các biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào;

- Bổ sung quyết định phân công giám sát thi công công trình và chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;

- Rà soát, bổ sung đầy đủ thành phần trong các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng;

- Phiếu kết quả thí nghiệm và kết quả nén mẫu bê tông chưa có số hợp đồng theo quy định tại Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về Điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Hồ sơ bổ sung, hoàn thiện đề nghị Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Bình Sơn gửi về quầy tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh để được giải quyết theo đúng quy định./.

**Nơi nhận:**

- BQL dự án ĐTXD huyện Bình Sơn;
- TT PV&KSTT Hành chính tỉnh;
- GD, PGD (N.H.Hồng);
- Lưu: VT, CL&VL(v).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Hồng**

