

Số: /TB-SXD

Quảng Ngãi, ngày tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU HOÀN THÀNH
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Quy định về phân cấp quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ vào hồ sơ thiết kế được thẩm định tại Văn bản số 676/HĐXD-QLKT ngày 01/8/2016 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán;

Căn cứ Báo cáo số 96/BQL-BQL ngày 23/6/2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi về việc báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình: Các công trình hạ tầng hoàn trả phục vụ dân sinh của hạng mục thành phần Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình ngày 03/7/2023,

Sở Xây dựng chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi đối với công trình như sau:

1. Thông tin về công trình

a) Tên công trình: Đường dân sinh - Vị trí 3 và Di dời hệ thống các công trình điện thuộc Tiểu Dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

b) Địa điểm xây dựng: xã Bình Trị và xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn,

tỉnh Quảng Ngãi.

c) Loại và cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cấp III.

d) Mô tả các thông số chính của công trình:

- Đường dân sinh - Vị trí 3: Chiều dài tuyến L = 601,54m; Bề rộng mặt đường Bm=3.5m; Kết cấu áo đường: Mặt đường BTXM M300 dày 16cm, móng cấp phối đá dăm loại I dày 12cm.

- Di dời hệ thống các công trình điện: Tháo dỡ, lắp lại 02MBA 3 pha gồm: 01MBA 31,5kVA-22(15)/0,4kV và 01MBA 160kVA-22(15)/0,4kV; Đường dây trung thế xây dựng mới chiều dài tuyến đường dây trung thế trên không 382m dây A/XLPE- 95mm²-12,7/22kV; Đường dây trung thế cáp ngầm 55m cáp ngầm Cu/XLPE/DSTA/PVC-24kV-3x120mm²; Đường dây hạ thế xây dựng mới chiều dài tuyến đường dây hạ thế trên không 830m cáp vặn xoắn LV-ABC 4x95mm²; Đường dây hạ thế cáp ngầm 55m cáp ngầm hạ thế CXV/DSTA/PVC-3x95+1x50mm²-0,6/1kV.

2. Yêu cầu đối với Chủ đầu tư

- Lưu trữ hồ sơ công trình theo quy định.

- Quản lý, khai thác, vận hành công trình theo đúng công năng, thiết kế được duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT PV-KS TTHCC tỉnh (230626-0001);
- GD, PGD N.H.Hồng;
- Lưu VT, CL&VL (npb99).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Hồng