

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoàn thành và hiện trường công trình thi công xây lắp các hạng mục của công trình: Nền, mặt đường, vỉa hè, thoát nước, cây xanh đoạn từ Km0+00 - Km1+500 và hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng toàn tuyến dự án Đường bờ Đông sông Kinh Giang (nổi dài)

Hồ sơ của: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.

Mã số biên nhận: 000.00.42.H48-230727-0003.

Người nộp hồ sơ: Ông Tống Thanh Hậu, địa chỉ: 504 Quang Trung, phường Nguyễn Nghiêm, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại liên hệ: 0941.642.424

Nội dung yêu cầu giải quyết: về việc đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình thi công xây lắp các hạng mục của công trình: Nền, mặt đường, vỉa hè, thoát nước, cây xanh đoạn từ Km0+00 - Km1+500 và hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng toàn tuyến dự án Đường bờ Đông sông Kinh Giang (nổi dài).

Sau khi kiểm tra hiện trường chất lượng thi công xây dựng công trình và qua xem xét hồ sơ hoàn thành, Sở Xây dựng đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi bổ sung một số hồ sơ quản lý chất lượng và hiện trường công trình như sau:

1. Về hiện trường công trình xây dựng cần hoàn thiện một số nội dung trước khi nghiệm thu hoàn thành công trình như:

- Kiểm tra, xử lý chênh lệch cao độ giữa hạng mục bó vỉa và hạng mục nền mặt đường từ lý trình Km1+241,23-Km1+301,23 (từ cọc C51 đến cọc C54) phù hợp và đảm bảo theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt;

- Hoàn thiện các hạng mục thoát nước, hố ga, vỉa hè, nền mặt đường và điện chiếu sáng đảm bảo công năng và đúng theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt;

- Rà soát, khắc phục thiết bị tủ điện trạm biến áp đảm bảo công năng và an toàn trong quá trình sử dụng;

- Dọn dẹp, vệ sinh tổng thể công trình trước khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

2. Về hồ sơ hoàn thành công trình cần bổ sung một số nội dung sau:

- Hoàn chỉnh thủ tục pháp lý theo quy định hiện hành tại nội dung Biên bản xử lý kỹ thuật ngày 08/12/2022 về việc điều chỉnh kết cấu nền đường, mặt đường trong phạm vi cường chế thu hồi đất từ lý trình Km1+241,23-Km1+301,23 (từ cọc C51 đến cọc C54) như: quyết định phê duyệt điều chỉnh, bản vẽ thiết kế thi công điều chỉnh, hồ sơ quản lý chất lượng nội dung điều chỉnh và cập nhật công việc điều chỉnh vào bản vẽ hoàn công công trình;

- Bổ sung Quyết định phân công giám sát và chứng chỉ giám sát của từng cá nhân tham gia công tác giám sát các hạng mục công trình;

- Bổ sung hồ sơ năng lực tổ chức của đơn vị tư vấn giám sát công trình, thi công công trình và hồ sơ năng lực của đơn vị thí nghiệm công trình;

- Bổ sung biên bản xử lý kỹ thuật trong quá trình thi công ngày 12/5/2012 và ngày 08/12/2022;

- Rà soát, bổ sung hoàn chỉnh Phụ lục 07 ban hành kèm theo hướng dẫn số 2207/HD-SXD ngày 17/10/2022 của Sở Xây dựng (chú ý bổ sung Phụ lục 07 cho tất cả các hạng mục thi công công trình);

- Bổ sung biên bản kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng; biên bản kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm: nhân lực, thiết bị thi công, phòng thí nghiệm chuyên ngành, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình; biên bản chấp thuận nghiệm thu vật liệu đầu vào, biên bản lấy mẫu vật liệu thí nghiệm tại hiện trường, biên bản nghiệm thu các hạng mục công trình;

- Nộp bổ sung hồ sơ quản lý chất lượng các hạng mục thi công như: bó vỉa, vỉa hè, hố trồng cây, an toàn giao thông, cống kỹ thuật, đê quay ngăn nước thi công nền đường, cống tròn BTCT D1500, cống kỹ thuật, ga kỹ thuật, kè chắn taluy nền và gia cố taluy Km0 - Km0+196; Nộp bổ sung chứng chỉ xuất xứ, chứng nhận xuất xứ hàng hóa tất cả các loại vật liệu, thiết bị sử dụng cho công trình như: cát, đá, xi măng, sắt thép, bê tông nhựa hạt mịn, gạch block, cống các loại, biển báo...;

- Rà soát, bổ sung đầy đủ bản vẽ hoàn công các hạng mục thi công công trình như: vỉa hè, hố trồng cây, cống kỹ thuật, ga kỹ thuật, kè chắn taluy nền và gia cố taluy Km0 - Km0+196, đê quay ngăn nước thi công nền đường;

- Bổ sung đầy đủ thành phần trong các phiếu kết quả nén mẫu bê tông và kết quả thí nghiệm độ chặt K (kết quả nén mẫu bê tông ngày 28/7/2012 và kết quả thí nghiệm độ chặt K ngày 14/7/2012, ngày 12/8/2012 thiếu đại diện tư vấn giám sát) và bổ sung thành phần trong nhật ký thi công công trình (thiếu đại diện đơn vị thi công từ ngày 02/7/2014 đến ngày 24/9/2014);

- Cập nhật, bổ sung công việc nghiệm thu vào nhật ký thi công công trình (ngày 25/7/2012 nghiệm thu đắp đất hố ga số 5, hạng mục thoát nước; ngày 28/7/2012 nghiệm thu đào đất hố móng cống tròn BTCT ly tâm Ø300 H30-XB80, từ ga số 3 đến hố thu số 3A); Bổ sung nhật ký thi công các hạng mục

như: bó vỉa, vỉa hè, hồ trồng cây, an toàn giao thông, công kỹ thuật, ga kỹ thuật, kè chắn taluy nền và gia cố taluy Km0-Km0+196, đê quay chắn nước thi công nền đường;

- Nộp bổ sung hồ sơ hạng mục điện chiếu và cây xanh (bao gồm hồ sơ quản lý chất lượng và bản vẽ hoàn công công trình);

- Bổ sung kế hoạch quản lý chất thải rắn xây dựng theo mẫu tại Phụ lục 1 Thông tư số 08/2017/TT-BXD được chủ đầu tư chấp thuận;

- Bổ sung Hồ sơ quản lý chất lượng bê tông thương phẩm theo TCVN 9340:2012 Hồ hợp bê tông trộn sẵn - yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu: Mỗi lô hỗn hợp bê tông khi cung cấp cho người sử dụng phải có phiếu kiểm tra Nhiệt độ và hàm lượng bọt khí của hỗn hợp bê tông; Độ phân tầng của hỗn hợp bê tông xác định theo TCVN 3105:1993 và TCVN 3109:1993; Thời gian đông kết của hỗn hợp bê tông xác định theo TCVN 9338:2012.

Hồ sơ bổ sung, hoàn thiện đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi gửi về quày tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh để được giải quyết theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- BQL dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh;
- TT PV&KSTT Hành chính tỉnh;
- GD, PGD (N.H.Hồng);
- Lưu: VT, CL&VL_(v).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Hồng