

Số: /TB-SXD

Quảng Ngãi, ngày tháng 7 năm 2023

**THÔNG BÁO**  
**KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU HOÀN THÀNH**  
**CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG**

Kính gửi: Công an tỉnh Quảng Ngãi

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ;*

*Căn cứ Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Quy định về phân cấp quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;*

*Căn cứ vào hồ sơ thiết kế được thẩm định, phê duyệt tại Quyết định số 587/QĐ-CAT-PV01(PH10) ngày 19/4/2021 của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Nhà làm việc Công an các xã thuộc huyện: Ba Tơ, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Trà Bồng, thị xã Đức Phổ;*

*Căn cứ Báo cáo số 3071/BC-CAT-PH10(Đ4) ngày 19/6/2023 của Công an tỉnh Quảng Ngãi báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình: Nhà làm việc Công an các xã Tịnh Bình, Tịnh Sơn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà làm việc Công an các xã thuộc huyện: Ba Tơ, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Trà Bồng; thị xã Đức Phổ; biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình ngày 05/7/2023,*

Sở Xây dựng chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành của Công an tỉnh Quảng Ngãi đối với công trình như sau:

**1. Thông tin về công trình**

a) Tên công trình: Nhà làm việc Công an các xã Tịnh Bình, Tịnh Sơn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà làm việc Công an các xã thuộc huyện: Ba Tơ, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Trà Bồng; thị xã Đức Phổ.

b) Địa điểm xây dựng: xã Tịnh Bình và xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

c) Loại và cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III.

d) Mô tả các thông số chính của công trình:

- Nhà làm việc Công an các xã Tịnh Bình 01 tầng, diện tích sàn xây dựng 252,6m<sup>2</sup>; chiều cao công trình +6,45m; nền lát gạch granite kích thước (600x600)mm, nền khu vệ sinh lát gạch ceramic kích thước (300x300)mm chống trượt, tường khu vệ sinh ốp gạch men kích thước (300x600)mm cao 1,8m; mái bằng BTCT, xà gỗ thép hình mạ kẽm, trên lợp tôn; cửa đi và cửa sổ sử dụng khung thép hộp mạ kẽm, hoàn thiện sơn tĩnh điện kết hợp kính dán an toàn dày 6,38mm, hoa sắt bảo vệ cửa; toàn nhà hoàn thiện bả matic sơn nước.

- Nhà làm việc Công an các xã Tịnh Sơn 02 tầng, diện tích sàn xây dựng 289,4m<sup>2</sup>; chiều cao công trình +9,05m; nền lát gạch granite kích thước (600x600)mm, nền khu vệ sinh lát gạch ceramic kích thước (300x300) mm chống trượt, tường khu vệ sinh ốp gạch men kích thước (300x600) mm cao 1,8m; mái bằng BTCT, xà gỗ thép hình mạ kẽm, trên lợp tôn; cửa đi và cửa sổ sử dụng khung thép hộp mạ kẽm, hoàn thiện sơn tĩnh điện kết hợp kính dán an toàn dày 6,38mm, hoa sắt bảo vệ cửa; tường xây gạch không nung, toàn nhà hoàn thiện bả matic sơn nước. Các hạng mục phụ trợ: San nền; điện chiếu sáng; cấp, thoát nước; sân vườn; Tường rào – cổng ngõ.

## **2. Yêu cầu đối với Chủ đầu tư**

- Lưu trữ hồ sơ công trình theo quy định.

- Quản lý, khai thác, vận hành công trình theo đúng công năng, thiết kế được duyệt./.

### ***Nơi nhận:***

- Như trên;
- TT PV-KS TTHCC tỉnh (230622-0001);
- GD, PGD N.H.Hồng;
- Lưu VT, CL&VL (npb95).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Hồng**