

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ XÂY DỰNG

Số: 118 /TB-SXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU HOÀN THÀNH
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kính gửi: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Quy định về phân cấp quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ vào hồ sơ thiết kế được thẩm định tại Văn bản số 409/HĐXD-QLKT ngày 18/5/2016 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán xây dựng công trình Khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường (giai đoạn 3);

Căn cứ Văn bản chấp thuận nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy số 20/NT-PCCC(P2) ngày 16/3/2018 của Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Báo cáo số 20/BQL-TDA ngày 19/6/2023 của BQL Tiểu dự án - Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi về việc báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình: Khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường giai đoạn 3; biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình ngày 28/6/2023,

Sở Xây dựng chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi đối với công trình như sau:

1. Thông tin về công trình

a) Tên công trình: Khu dân cư Tây Bắc Vạn Tường giai đoạn 3; hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật thuộc Tiểu dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

b) Địa điểm xây dựng: xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

c) Loại và cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III.

d) Mô tả các thông số chính của công trình:

- San nền: Thiết kế san nền thực hiện theo phương pháp đường đồng mức, chênh cao giữa 02 đường đồng mức 0,2m; cao độ san nền $H_{max} = 33.0m$, $H_{mn} = 25,2m$; cao độ san nền thiết kế dốc về phía các tuyến đường xung quanh khu đất; sử dụng đất nền đầm chặt $k > 0,85$.

- Đường giao thông gồm 19 tuyến đường nội bộ và 02 tuyến đường gom. Đường gom có mặt cắt 18m ($B_m = 9m$; $B_{vh} = 4,5 \times 2 = 9m$), bê tông nhựa mặt đường 02 lớp: lớp bê tông nhựa BTNC12,5 dày 4cm, lớp bê tông nhựa BTNC19 dày 5cm. Các đường nội bộ có mặt cắt từ 7,5 đến 11,5m. Mặt đường thảm 01 lớp bê tông nhựa BTNC19 dày 7cm. Vía hè lát gạch lục giác. An toàn giao thông bao gồm hệ thống sơn lăn kẻ vạch, biển báo, lan can an toàn.

- Hệ thống chiếu sáng: Hệ thống chiếu sáng dự án được điều khiển thông qua 12 tủ điều khiển; các tủ điều khiển được điều khiển tự động. Chiếu sáng đường sử dụng cột đèn bằng thép mạ kẽm tròn bóng đèn Sodium.

- Hệ thống cấp nước: Nguồn nước cấp cho khu dân cư được đầu nối từ đường ống cấp chính của đô thị. Mạng lưới cấp nước cho khu dân cư sử dụng ống cấp chính nhựa HDPE D100, D150, D250; Hệ thống cấp nước chữa cháy kết hợp với mạng lưới nước sinh hoạt, trên các trục đường chính bố trí các trụ cứu hỏa.

- Hệ thống thoát nước dọc: Sử dụng các loại công H30-XB80 D300, D600, D800 và D1000, đan đáy hố thu mặt đường bằng gang có lưới chắn rác; đan đáy giếng thăm bằng bê tông.

- Hệ thống thoát thải: Dùng ống nhựa UPVC D300 nối ron cao su, các đoạn đi qua đường dùng công bê tông ly tâm chịu lực H30-XB80 D300; tuyến thoát nước đi phía sau các lô đất dùng mương hộp bê tông B300.

2. Yêu cầu đối với Chủ đầu tư

- Lưu trữ hồ sơ công trình theo quy định.

- Quản lý, khai thác, vận hành công trình theo đúng công năng, thiết kế được duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT PV-KS TTHCC tỉnh (230623-0001);
- GD, PGD N.H.Hồng;
- Lưu VT, CL&VL (npb93).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hữu Hồng