

Số: /TB-SXD

Quảng Ngãi, ngày tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU HOÀN THÀNH
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kính gửi: UBND huyện Tư Nghĩa

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Quy định về phân cấp quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ vào hồ sơ thiết kế được thẩm định, phê duyệt tại Quyết định số 4224/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND huyện Tư Nghĩa về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án: Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng Quốc lộ 1 (đoạn từ nút giao đường dẫn cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng đến cầu Cây Bứa);

Căn cứ Giấy phép thi công số 103/GPTC-CQLĐBIII ngày 23/9/2022 do Cục Quản lý đường bộ III – Tổng cục đường bộ Việt Nam cấp;

Căn cứ Báo cáo số 190/BC-UBND ngày 09/6/2023 của UBND huyện Tư Nghĩa báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình: Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng Quốc lộ 1 (đoạn từ nút giao đường dẫn cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng đến cầu Cây Bứa); hạng mục: Điện chiếu sáng đường bộ tại vị trí Km1062+720 - Km1066+210 tuyến Quốc lộ 1 và Km131+118 - Km139+204 tuyến đường dẫn cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi; biên bản kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình ngày 16/6/2023 và Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 18/7/2023 của UBND huyện Tư Nghĩa về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoàn thành và hiện trường dự án: Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng Quốc lộ 1 (đoạn từ nút giao đường dẫn cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng đến cầu Cây Bứa).

Sở Xây dựng chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành của UBND huyện Tư Nghĩa đối với công trình như sau:

1. Thông tin về công trình

a) Tên công trình: Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng Quốc lộ 1 (đoạn từ nút giao đường dẫn cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng đến cầu Cây Bứa).

b) Địa điểm xây dựng: Huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

c) Loại và cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.

d) Mô tả các thông số chính của công trình:

- Hệ thống điện chiếu sáng Đoạn từ nút giao đường dẫn cao tốc đến cầu Cây Bứa (từ lý trình Km1067+720 đến Km1066+210): Nguồn điện được đấu nối từ hệ thống cấp điện hiện trạng của khu vực. Đường dây cấp điện chiếu sáng đi ngầm. Dây dẫn điện đến tủ điều khiển chiếu sáng và từ tủ điều khiển chiếu sáng đến các bảng điện cửa trụ điện chiếu sáng dùng loại cáp đồng bọc PVC, cách điện XLPE có băng kim loại phi từ tính bảo vệ, ký hiệu: Cu/XLPE/DSTA/PVC(4x16)mm²-600V. Thiết kế chiếu sáng ở giữa giải phân cách; trụ đèn sử dụng trụ thép mạ kẽm cao 11m; cần đèn đôi có độ vươn 1,5m; đèn chiếu sáng sử dụng đèn Led công suất 120W.

- Hệ thống điện chiếu sáng đường dẫn cao tốc (từ lý trình Km131+118 đến Km139+204): Nguồn điện được đấu nối từ hệ thống cấp điện hiện trạng của khu vực. Đường dây cấp điện chiếu sáng đi ngầm. Dây dẫn điện đến tủ điều khiển chiếu sáng và từ tủ điều khiển chiếu sáng đến các bảng điện cửa trụ điện chiếu sáng dùng cáp đồng bọc PVC, cách điện XLPE có băng kim loại phi từ tính bảo vệ, ký hiệu: Cu/XLPE/DSTA/PVC(4x16)mm²-600V. Thiết kế chiếu sáng một bên, trụ đèn sử dụng trụ thép mạ kẽm cao 11m, cần đèn có độ vươn 1,5m. Đèn chiếu sáng sử dụng đèn Led công suất 120W.

2. Yêu cầu đối với Chủ đầu tư

- Lưu trữ hồ sơ công trình theo quy định.

- Quản lý, khai thác, vận hành công trình theo đúng công năng, thiết kế được duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT PV-KS TTHCC tỉnh (230609-0008);
- GD, PGD N.H.Hồng;
- Lưu VT, CL&VL (npb103).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Hồng