

Số: /BC-SXD

Quảng Ngãi, ngày tháng 8 năm 2026

BÁO CÁO NHANH

Tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, bảo đảm giao thông trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông từ ngày 18/8/2026 đến nay (tính đến thời điểm 11 giờ 00, ngày 22/8/2026)

I. Tình hình thời tiết, thiên tai

- 1. Diễn biến mưa, lũ:** Trong những ngày qua, trên địa bàn phía Tây tỉnh có mưa to đến rất to, theo nhận định mưa lớn sẽ còn tiếp tục kéo dài trong những ngày tới do ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông từ ngày 18/8/2026.
- 2. Tình hình thiệt hại, sạt lở, ngập nước** trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh và các tuyến đường khác do Sở Xây dựng quản lý xảy ra sạt lở đất, gây ách tắc giao thông. Cụ thể:

TT	Địa bàn	Tuyến đường	Vị trí thiệt hại	Nguyên nhân	Tóm tắt công tác bảo đảm giao thông, phân luồng giao thông, công tác khắc phục
1	Xã Kon Đào	ĐT.678B (Đoạn tuyến: Nam Quảng Nam đoạn tránh đèo Văn Roi).	Km185+650	Sạt lở ta luy dương	- Hiện nay sạt lở ta luy dương trái tuyến dài 21m x rộng 8m x cao 2,5m, hư hỏng 14m hộ lan mềm, gây tắc giao thông. Đơn vị đang đào xức, hút sạt và đã thông xe sau 30 phút tắc đường. - Đã thông xe.
2	Xã Kon Đào	ĐT.678B (Đoạn tuyến: Nam Quảng Nam đoạn tránh đèo Văn Roi).	Km180+500	Sạt lở ta luy dương	- Hiện nay sạt lở ta luy dương phải tuyến dài 42m x rộng 14m x cao 3,5m gây ách tắc giao thông. - Tạm thời phân luồng lưu thông sang tuyến QL40B. - Đơn vị đang tiến hành hút dọn đất, đá sạt lở. - Đã thông xe ngày 21/8/2026

3	Kon Đào	ĐT.678B (Đoạn tuyến: Nam Quảng Nam đoạn tránh đèo Văn Roi).	Km189+610	Sạt lở nền móng cống	hư hỏng 2 đốt cống tròn đường kính 100cm, tường cánh, sân cống phía hạ lưu
4	Kon Đào	ĐT.678B (Đoạn tuyến: Nam Quảng Nam đoạn tránh đèo Văn Roi).	Km178+700 Km181+150	Sạt lở ta luy dương	Đơn vị đang triển khai hót sạt
5	Kon Đào	ĐT.678B (Đoạn tuyến: Nam Quảng Nam đoạn tránh đèo Văn Roi).	Km179+680	Sạt lở ta luy âm	- Hiện sạt lở taluy âm trái tuyến dài 52m gây nứt, sụt lún nền mặt đường dài 52m x rộng 1m x sâu 0,5m
6	Xã Ngọc Linh	Đường tỉnh 673 (Ngọc Hoàng – Măng Bút – Tu Mơ Rông – Ngọc Linh)	Km13+150	Sạt lở ta luy dương	- Hiện nay sạt lở ta luy dương phải tuyến dài 25m x rộng 8m x cao 1,5m, gây tắc đường. Đơn vị đã đào xúc, hót sạt và đã thông xe sau 01 tiếng tắc đường.
7	Xã Tu Mơ Rông	Quốc lộ 40B	Km165+000; Km165+880; Km166+490; Km167+410;	Sạt lở ta luy dương	Đơn vị đang triển khai hót sạt

8	Xã Tu Mơ Rông	Quốc lộ 40B	168+900	Sụt nền đường	Vị trí này đã bị sụt năm 2025 (đã được bù cấp phối đảm bảo giao thông) hiện nay tiếp tục sụt thêm 0,4m
9	Xã Tu Mơ Rông	Quốc lộ 40B	Km166+984	Sụt lún nền, mặt đường	Chiều dài sụt lún trái tuyến 12m
10	Xã Măng Ri	Đường tỉnh 673 (Ngọc Hoàng – Măng Bút – Tu Mơ Rông – Ngọc Linh)	Km4+800	Sạt lở ta luy dương	- Hiện nay sạt lở ta luy dương phải tuyến dài 20m x rộng 9m x cao 4m, gây tắc đường. Đơn vị đang đào xúc, hót sụt đảm bảo giao thông.
11	Xã Kon Braih	Đường tỉnh 677	Km6+300	Sụt lún mặt đường đầu cống	- Sụt lún nền, mặt đường, mái taluy cống tròn D150
12	Xã Vinh Quang	Đường tỉnh 675	Km4+909	Sụt lở hạ lưu cống	- Hư hỏng chân khay, sân cống, ốp mái hạ lưu sát nền đường (Hư hỏng năm 2025 có hiện tượng phát triển thêm)
13	Xã Đăk Kôi	Đường tỉnh 677	Km26+300	Sạt lở taluy âm	- Hiện sạt lở taluy âm phải tuyến dài 30m gây nứt, sụt lún nền mặt đường (Hư hỏng năm 2025 có hiện tượng phát triển thêm)

II. Công tác chỉ đạo ứng phó

- Để kịp thời tổ chức ứng phó thiên tai, Sở Xây dựng đã chủ động Thành lập Ban Chỉ huy ứng phó thiên tai của Sở, Ban hành Phương án Ứng phó thiên tai năm 2026. Đồng thời, trước mùa mưa bão, Sở Xây dựng đã có các văn bản đề nghị các đơn vị, địa phương chủ động tổ chức triển khai phương án phòng, chống thiên tai trên địa bàn, bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường do địa phương mình quản lý.

- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Xây dựng, Cục ĐBVN, Sở Xây dựng đã chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục thiên tai tại Văn bản số 6116/SXD-KCHT ngày 07/8/2026 về việc chủ động tăng cường phòng, chống

thiên tai, ứng phó với áp thấp nhiệt đới và gió mạnh trên biển. Đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu tổ chức kiểm tra điều kiện an toàn tại các cầu, nhất là các cầu treo thuộc phạm vi quản lý, căn cứ tình hình thực tế hiện trạng công trình, tình hình mưa, lũ, quyết định việc tạm dừng hoạt động khai thác tạm thời đối với các công trình cầu không bảo đảm hoặc có nguy cơ mất an toàn giao thông và tiếp tục tổ chức thực hiện ứng phó thiên tai trên các tuyến đường do địa phương mình quản lý.

- Chủ động tổ chức khắc phục các tuyến đường bị sạt lở; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư để xử lý ngay các điểm sạt lở đất đá, cây cối ngã đổ, khắc phục kịp thời sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến đường được giao quản lý; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, địa phương, chủ động khắc phục sự cố do mưa bão gây ra; bảo đảm công tác an toàn giao thông khu vực bị ngập sâu, chia cắt khi có tình huống xảy ra; tiến hành phân luồng, bảo đảm giao thông trên các tuyến đường được giao quản lý.

III. Tình hình thiệt hại

- Khối lượng thiệt hại ước khoảng 6.443 m³ đất đá, 14m hộ lan mềm, sụt lún hư hỏng nền mặt đường dài 129m, sụt lún, hư hỏng cống tại 03 vị trí.

- Giá trị thiệt hại ước tính khoảng 7.802,1 triệu đồng.

- Không có thiệt hại về người.

IV. Công tác khắc phục

- Trước mắt, Sở Xây dựng đã chỉ đạo Nhà thầu thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ tự chủ động ứng trước kinh phí, huy động máy móc thiết bị ngày đêm có mặt tại hiện trường để tiến hành hốt dọn đất, đá sạt lở, chặt cây ngã đổ, thông xe 1 vệt tại các vị trí tắc đường trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh và các tuyến đường do Sở Xây dựng quản lý trong thời gian nhanh nhất; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương với tổ chức cảnh giới, hướng dẫn người và phương tiện tham gia giao thông tại các vị trí ách tắc giao thông, nguy hiểm và các vị trí có nguy cơ sạt lở; đồng thời thông báo trên trang tin và fanpage ngành Xây dựng Quảng Ngãi để các tổ chức, cá nhân biết, chủ động phòng tránh.

- Đến 11h00 ngày 22/8/2026, đã hốt dọn đất sạt lở để thông tuyến tạm thời tại điểm Km185+650, Km180+500 Đường tỉnh 678B (Đoạn tránh Đèo Văn Rơi) và Km13+150, Đường tỉnh 673 (Ngọc Hoàng – Măng Bút – Tu Mơ Rông – Ngọc Linh).

V. Kiến nghị

- Để nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông trên các tuyến đường bộ, Sở Xây dựng kính đề nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí để khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, bảo đảm giao thông trên các tuyến đường.

Trên đây là báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tai gây ra và công tác khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, bảo đảm giao thông trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh và các tuyến đường khác do Sở Xây dựng quản lý **từ ngày 18/8/2026 đến nay** (tính đến thời điểm 11 giờ 00, ngày 22/8/2026) của Sở Xây dựng Quảng Ngãi. Kính báo cáo UBND tỉnh, cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- VPTT BCH PTDS tỉnh (báo cáo);
- Chi cục Thủy lợi-Sở NN&MT;
- UBND các xã Tu Mơ Rông; Kon Đào; Măng Ri; Kon Braih; Vinh Quang; Đăk Kôi (phối hợp);
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, KCHT-Htphu

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Mai Văn Hà