UBND TỈNH QUẢNG NGÃI **SỞ XÂY DỰNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 8743 /SXD-KHĐT V/v chấp thuận tiến độ thi công chi tiết điều chỉnh gói thầu thi công xây dựng công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, rãnh thoát nước dọc và hệ thống ATGT đoạn: Km7+100 - Km 10+450, Km20+000 - Km22+700, Quốc lộ 24B	*Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 10 năm 2026*

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần xây dựng thương mại và đầu tư Phú Bình;
- Công ty TNHH MTV Tuấn Huy;
- Liên danh Quảng Phú – Sao Việt – Lực Việt.

Theo Bảng tiến độ thi công chi tiết điều chỉnh gói thầu thi công xây dựng công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, rãnh thoát nước dọc và hệ thống ATGT đoạn Km7+100 - Km10+450, Km20+000 - Km22+700, Quốc lộ 24B.

Sau khi xem xét tiến độ thi công chi tiết điều chỉnh do các đơn vị trình, Sở Xây dựng *(Chủ đầu tư)* có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận tiến độ thi công chi tiết điều chỉnh gói thầu thi công xây dựng công trình: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, rãnh thoát nước dọc và hệ thống ATGT đoạn Km7+100 - Km10+450, Km20+000 - Km22+700, Quốc lộ 24B, với các nội dung chính như sau:

- Ngày khởi công: 15/6/2026; Ngày hoàn thành: 30/11/2026.

- Tổng thời gian thi công là 168 ngày, kể cả các ngày nghỉ và ngày lễ.

- Kế hoạch giá trị (còn lại) khối lượng hoàn thành theo từng giai đoạn như sau:

TT	Thời gian	Công ty TNHH XD TM Quảng Phú	Công ty TNHH XD TM ĐT Sao Việt	Công ty CP XD Lực Việt
I	**Tiến độ còn lại đến ngày 13/10/2026**	**1.287.540.000**	**1.535.516.000**	**1.604.282.000**
2	Từ 14/10/2026 đến 21/10/2026	79.948.000	65.286.000	93.352.000
3	Từ 22/10/2026 đến 29/10/2026	179.587.000	101.406.000	205.694.000
4	Từ 30/10/2026 đến 06/11/2026	540.080.000	720.248.000	675.338.000

TT	Thời gian	Công ty TNHH XD TM Quảng Phú	Công ty TNHH XD TM ĐT Sao Việt	Công ty CP XD Lực Việt
5	Từ 07/11/2026 đến 14/11/2026	395.071.000	531.893.000	491.591.000
6	Từ 15/11/2026 đến 22/11/2026	76.257.000	108.699.000	130.299.000
7	Từ 23/11/2026 đến 30/11/2026	16.597.000	7.984.000	8.008.000

2. Đối với nhà thầu thi công *(Liên danh Quảng Phú – Sao Việt – Lực Việt)*

- Yêu cầu Liên danh Quảng Phú – Sao Việt – Lực Việt căn cứ tiến độ thi công chi tiết đã được chấp thuận, khẩn trương tập trung nguồn lực, triển khai các công việc theo kế hoạch giá trị khối lượng hoàn thành từng giai đoạn, bảo đảm hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/11/2026.

- Trong quá trình thi công, nhà thầu phải tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình, an toàn lao động, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành công trình, nhà thầu phải kịp thời báo cáo chủ đầu tư để xem xét, chỉ đạo xử lý.

3. Đối với đơn vị tư vấn giám sát *(Công ty TNHH MTV Tuấn Huy)*.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại hiện trường; thường xuyên đôn đốc, yêu cầu nhà thầu thi công tổ chức thực hiện các công việc theo đúng tiến độ đã được chấp thuận, bảo đảm chất lượng công trình và tuân thủ các quy định có liên quan.

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật khối lượng thực hiện, giá trị hoàn thành theo từng giai đoạn; đối chiếu với kế hoạch tiến độ để kịp thời phát hiện các công việc có nguy cơ chậm tiến độ, yêu cầu nhà thầu đề xuất và triển khai biện pháp khắc phục.

- Kịp thời báo cáo đơn vị tư vấn quản lý dự án và chủ đầu tư về tình hình thực hiện, các khó khăn, vướng mắc và nguy cơ chậm tiến độ; đề xuất biện pháp xử lý nhằm bảo đảm hoàn thành công trình theo thời gian đã được chấp thuận.

4. Đối với đơn vị tư vấn quản lý dự án *(Công ty Cổ phần xây dựng thương mại và đầu tư Phú Bình)*

- Tăng cường quản lý hiện trường; phối hợp với tư vấn giám sát kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công thực hiện đúng tiến độ được chấp thuận; theo dõi, kiểm soát chặt chẽ khối lượng, chất lượng, chi phí, an toàn trong thi công xây dựng, an toàn giao thông và công tác bảo vệ môi trường. Thường xuyên tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện tiến độ của nhà thầu; kịp thời báo cáo, tham mưu chủ đầu tư chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành công trình.

- Trường hợp nhà thầu thi công không bảo đảm tiến độ đã cam kết hoặc có dấu hiệu vi phạm nghĩa vụ hợp đồng, kịp thời báo cáo, đề xuất chủ đầu tư xem xét xử lý theo các điều khoản của hợp đồng và quy định pháp luật có liên quan.

Yêu cầu các đơn vị nêu trên nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Phó Giám đốc Sở (M.V.Hà);
- Lưu: VT, KHĐT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
SỞ XÂY DỰNG
TỈNH QUẢNG NGÃI

Mai Văn Hà