| | |
|---|---|
| UBND TỈNH QUẢNG NGÃI<br>**SỞ XÂY DỰNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số:8992/SXD-KHĐT | *Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 11 năm 2026* |
| V/v chấp thuận gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu thi công xây dựng công trình: Xây dựng cống hộp thay thế cống tràn thôn Măng Rương, đoạn tránh đèo Văn Rơi | |

Kính gửi:
- Công ty Cổ phần Tư vấn số II Kon Tum;
- Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Delta;
- Công ty TNHH MTV Huynh Đạt.

Căn cứ Hợp đồng số 197/2026/HĐ-XD ngày 29/7/2026 giữa Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi và Công ty TNHH MTV Huynh Đạt về việc thi công xây dựng công trình: Xây dựng cống hộp thay thế cống tràn thôn Măng Rương, đoạn tránh đèo Văn Rơi.

Căn cứ quy định tại Điều 10 và Điều 25 Nghị định số 210/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về hợp đồng xây dựng.

Xét đề nghị của đơn vị tư vấn quản lý dự án *(Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Delta)* tại Tờ trình số 58/TTr-QLDA ngày 04/11/2026 về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình: Xây dựng cống hộp thay thế cống tràn thôn Măng Rương, đoạn tránh đèo Văn Rơi, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Thống nhất gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng số 197/2026/HĐ-XD ngày 29/7/2026 giữa Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi và Công ty TNHH MTV Huynh Đạt đến hết ngày 10/12/2026. Nhà thầu thi công có trách nhiệm hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc thuộc phạm vi hợp đồng trong thời gian được gia hạn. Trường hợp không hoàn thành theo thời hạn nêu trên, việc xử lý khối lượng công việc chưa thực hiện và trách nhiệm do vi phạm tiến độ được xem xét, thực hiện theo các điều khoản của hợp đồng và quy định pháp luật có liên quan.

2. Yêu cầu nhà thầu thi công khẩn trương tập trung đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư cần thiết; đồng thời, trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản này, lập tiến độ thi công điều chỉnh chi tiết theo từng tuần đối với các hạng mục, khối lượng còn lại của công trình, thể hiện rõ khối lượng thực hiện, thời gian hoàn thành từng hạng mục và mốc hoàn thành toàn bộ công trình; gửi đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án để kiểm tra xem xét, chấp thuận. Nhà thầu thi công có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo tiến độ

được chấp thuận, bảo đảm hoàn thành công trình trong thời gian đã được gia hạn.

3. Yêu cầu đơn vị tư vấn giám sát và tư vấn quản lý dự án thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc nhà thầu thi công thực hiện tiến độ đã được chấp thuận; định kỳ hằng tuần đánh giá tình hình thực hiện, kịp thời báo cáo chủ đầu tư về các khó khăn, vướng mắc và nguy cơ chậm tiến độ, đồng thời đề xuất biện pháp xử lý phù hợp, bảo đảm hoàn thành công trình theo thời gian đã được gia hạn.

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***
- Như trên;
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Phó Giám đốc Sở (M.V.Hà);
- Lưu: VT, KHĐT.

**KT. GIÁM ĐỐC**
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
SỞ XÂY DỰNG
TỈNH QUẢNG NGÃI

**Mai Văn Hà**