UBND TỈNH QUẢNG NGÃI **SỞ XÂY DỰNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 9435 /SXD-KHĐT V/v chấn chỉnh, khắc phục tình trạng chậm tiến độ thi công công trình: Xây dựng cống hộp thay thế cống tràn thôn Măng Rương, đoạn tránh đèo Văn Rơi	*Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 11 năm 2026*

Kính gửi:
- Công ty Cổ phần Tư vấn số II Kon Tum;
- Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Delta;
- Công ty TNHH MTV Huynh Đạt.

Căn cứ Văn bản số 8992/SXD-KHĐT ngày 05/11/2026 của Sở Xây dựng về việc chấp thuận gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu thi công xây dựng công trình: Xây dựng cống hộp thay thế cống tràn thôn Măng Rương, đoạn tránh đèo Văn Rơi; Hợp đồng số 197/2026/HĐ-XD ngày 29/7/2026 giữa Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi và Công ty TNHH MTV Huynh Đạt về việc thi công xây dựng công trình: Xây dựng cống hộp thay thế cống tràn thôn Măng Rương, đoạn tránh đèo Văn Rơi.

Trên cơ sở báo cáo của Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Delta (*đơn vị tư vấn quản lý dự án*) tại Văn bản số 14/TVQLDA-Cty ngày 16/11/2026 về tình hình triển khai thi công công trình, Sở Xây dựng nhận thấy:

Hợp đồng số 197/2026/HĐ-XD ngày 29/7/2026 đã hết thời gian thực hiện theo thỏa thuận ban đầu và được Sở Xây dựng gia hạn lần 1 đến ngày 10/12/2026. Tuy nhiên, theo báo cáo của đơn vị tư vấn quản lý dự án, giá trị khối lượng thực tế mới đạt khoảng 1,378 tỷ đồng/4,34 tỷ đồng, tương đương **31,7% giá trị hợp đồng**. Tiến độ thi công rất chậm, chưa đáp ứng yêu cầu theo tiến độ được chấp thuận, nhiều hạng mục chưa được triển khai, nhất là hạng mục đắp đất hai bên cống trong khi điều kiện thời tiết và mặt bằng thi công cơ bản thuận lợi nhưng trên công trình không có nhân công, thiết bị. Để chấn chỉnh tình trạng chậm tiến độ và bảo đảm hoàn thành công trình trong năm 2026, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Đơn vị thi công

Phê bình lần thứ nhất đối với Công ty TNHH MTV Huynh Đạt do tổ chức thi công chậm, chưa đáp ứng tiến độ thi công đã được chủ đầu tư chấp thuận và tiến độ được gia hạn.

Yêu cầu Công ty TNHH MTV Huynh Đạt khẩn trương rà soát, lập tiến độ thi công điều chỉnh chi tiết cho từng hạng mục; xác định rõ khối lượng công việc còn lại, thời gian hoàn thành và các giải pháp bù tiến độ. Tập trung huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư và các nguồn lực cần thiết; tổ chức thi

công liên tục, hợp lý, ưu tiên các hạng mục chính đang chậm tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và an toàn giao thông trong quá trình thi công. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ban hành văn bản này, yêu cầu Nhà thầu gửi văn bản cam kết khắc phục tình trạng chậm tiến độ, kèm theo tiến độ điều chỉnh theo từng tuần, xác định khối lượng phải hoàn thành và nguồn lực huy động tương ứng gửi đến Sở Xây dựng; đồng thời gửi đơn vị tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát để theo dõi, kiểm tra.

Nhà thầu phải kịp thời báo cáo, đề xuất biện pháp xử lý và cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh. Việc xem xét điều chỉnh tiến độ hoặc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng phải bảo đảm đủ điều kiện, hợp đồng đã ký và quy định pháp luật có liên quan, đảm bảo hoàn thành công trình trong năm 2026; không làm thay đổi trách nhiệm của Nhà thầu đối với các vi phạm thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.

Trường hợp Nhà thầu không nghiêm túc khắc phục, không thực hiện đúng cam kết hoặc tiếp tục chậm tiến độ, Chủ đầu tư sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm theo hợp đồng và quy định pháp luật có liên quan.

2. Đối với các đơn vị tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát

Yêu cầu Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Delta, Công ty Cổ phần Tư vấn số II Kon Tum theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi công việc được giao, khẩn trương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và đôn đốc Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ.

Thường xuyên kiểm tra hiện trường, theo dõi tình hình huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư và khối lượng thực hiện của Nhà thầu. Tăng cường kiểm soát chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và an toàn giao thông trong quá trình thi công.

Kịp thời báo cáo Chủ đầu tư về tình hình thực hiện, các khó khăn, vướng mắc phát sinh và trách nhiệm của các bên liên quan; đề xuất biện pháp xử lý đối với trường hợp Nhà thầu không thực hiện cam kết hoặc tiếp tục chậm tiến độ. Chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư về việc thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quản lý dự án, giám sát thi công theo hợp đồng và quy định có liên quan.

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Phó Giám đốc Sở (M.V.Hà);
- Lưu: VT, KHĐT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
SỞ XÂY DỰNG
TỈNH QUẢNG NGÃI

Mai Văn Hà