UBND TỈNH QUẢNG NGÃI **SỞ XÂY DỰNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 9436 /SXD-KHĐT V/v chấp thuận tiến độ thi công chi tiết gói thầu thi công xây dựng công trình: Sửa chữa, khắc phục tuyến Quốc lộ 24B (Km71+510)	*Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 11 năm 2026*

Kính gửi:

- Công ty TNHH Tam Anh ATP;
- Công ty TNHH XD Đông Phan;
- Công ty Cổ phần xây dựng Vạn Phúc;
- Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Quảng Ngãi.

Xét đề nghị của đơn vị Tư vấn quản lý dự án *(Công ty TNHH Tam Anh ATP)* tại Văn bản số 01/CV-QLDA-QL.24B ngày 07/11/2026 về việc đề nghị chấp thuận tiến độ thi công xây dựng công trình công trình: Sửa chữa, khắc phục tuyến Quốc lộ 24B (Km71+510).

Qua xem xét, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận tiến độ thi công chi tiết gói thầu thi công xây dựng công trình: Sửa chữa, khắc phục tuyến Quốc lộ 24B (Km71+510), cụ thể như sau:

- Ngày khởi công: 02/11/2026; Ngày hoàn thành: 16/01/2027.
- Tổng thời gian thi công là 75 ngày, kể cả các ngày nghỉ và ngày lễ.
- Giá trị hoàn thành theo kế hoạch:

Tt	Thời gian	Giá trị hoàn thành (đồng)	Lũy kế (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	**Tháng 11/2026**	**1.040.374.000**	**1.040.374.000**	**12,5**
1.1	Công ty CP XD Vạn Phúc	804.146.000	804.146.000	
1.2	Công ty CP XD GT Quảng Ngãi	236.228.000	236.228.000	
2	**Tháng 12/2026**	**5.704.102.000**	**6.744.476.000**	**80,8**
2.1	Công ty CP XD Vạn Phúc	2.934.121.000	3.738.267.000	
2.2	Công ty CP XD GT Quảng Ngãi	2.769.981.000	3.006.209.000	
3	**Tháng 01/2027**	**1.605.951.000**	**8.350.427.000**	**100%**

Tt	Thời gian	Giá trị hoàn thành (đồng)	Lũy kế (đồng)	Tỷ lệ (%)
3.1	Công ty CP XD Vạn Phúc	538.565.000	4.276.832.000	
3.2	Công ty CP XD GT Quảng Ngãi	1.067.386.000	4.073.595.000	

2. Trên cơ sở tiến độ thi công đã được chấp thuận, yêu cầu nhà thầu thi công *(Công ty Cổ phần xây dựng Vạn Phúc - Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Quảng Ngãi)* khẩn trương tập kết vật liệu, xe máy, thiết bị và nhân lực như đã đề xuất trong Hồ sơ dự thầu để thi công hoàn thành toàn bộ công trình bảo đảm tiến độ và chất lượng.

3. Giao đơn vị Tư vấn giám sát *(Công ty TNHH XD Đông Phan)*

- Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà thầu thi công tổ chức triển khai thi công theo đúng tiến độ đã được chủ đầu tư chấp thuận, bảo đảm chất lượng và thẩm mỹ công trình.

- Thường xuyên cập nhật tiến độ thực hiện của nhà thầu thi công, kịp thời báo cáo đơn vị tư vấn quản lý dự án, chủ đầu tư để theo dõi, chỉ đạo. Trường hợp nhà thầu thi công thi công chậm trễ, kịp thời báo cáo chủ đầu tư để chỉ đạo xử lý.

4. Giao đơn vị tư vấn quản lý dự án

- Quản lý chặt chẽ hiện trường; hướng dẫn, đôn đốc và yêu cầu nhà thầu thi công, tư vấn giám sát thực hiện các thủ tục liên quan đến phạm vi, kế hoạch công việc; khối lượng công việc; chất lượng xây dựng; tiến độ thực hiện; chi phí đầu tư xây dựng; an toàn trong thi công xây dựng; bảo vệ môi trường trong xây dựng và các quy định khác có liên quan; đồng thời đôn đốc các nhà thầu tập trung vật liệu, nhân lực, thiết bị để thi công hoàn thành theo tiến độ của hợp đồng.

- Đề xuất chủ đầu tư xử lý đơn vị thi công chậm trễ tiến độ đã được chấp thuận, tham mưu chủ đầu tư xử phạt vi phạm hợp đồng theo quy định của hợp đồng.

Yêu cầu các đơn vị nêu trên khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Phó Giám đốc Sở (M.V.Hà);
- Lưu: VT, KHĐT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
SỞ XÂY DỰNG
TỈNH QUẢNG NGÃI

Mai Văn Hà